



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ส่วนบริหารงานคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ ชม ๕๒๐๐๒.๔/๕๘๖

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ

เรียน ~~ปลัดเทศบาล~~ ไตรมาสที่ ๒ (ก.พ.๖๓ - พ.ค.๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง

เรียน หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

เรื่องเดิม

ด้วยฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง บัดนี้ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ (ก.พ.๖๓ - พ.ค.๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (ก.พ.๖๓ - พ.ค.๖๓) มาเพื่อทราบ

 นายเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ
- บันทึกตรวจรับ



(นางเกษร พรรณา)


เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน




(นายประสงค์ เรือนสอน)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
- 2 ก.ค. 2563

(นางลัดดา ไชยวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


ลัดดา ไชยวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง


(นางบุษบา สติกิจวงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
- 1 ก.ค. 2563

อนุมัติ

นายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(กพ.63 - พค.63)

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าจ้าง ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (รับ/เสนอ)	ผลงาน ในสัญญา (รับ/เสนอ)	การส่งมอบ (รับ/เสนอ)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	แผนงานการรักษาดวงดวง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเพลิงแบบ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 888,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	3 ธค.62 (นค.63)	25 กพ.63	มีค.63		1,442,000	-	✓	
2	แผนงานการรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน งบประมาณ 888,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	3 ธค.62 (นค.63)	25 กพ.63	มีค.63			-		
3	แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 350,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	18 มีค.63 (นค.63)	-	-					
4	แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 ชุด ชุดละ 22,000 บาท งบประมาณ 110,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	18 มีค.63 (นค.63)	-	-					
5	แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage)จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 570,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	18 มีค.63 (นค.63)	-	-	1,116,500		-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท งบประมาณ 84,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	18 มีค.63 (นค.63)	-	-					

หน้า 1

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(กพ.63 - พค.63)

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าคงที่ ที่คิดและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีอื่น	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เลื่อน/ป)	การส่งมอบ (รับ/เลื่อน/ป)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
13	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ที่ศึกษาเจริญ พร้อมฝาปอพัก ถนนศรีปึงเมือง เริ่มต้นแต่ถนนเหล็กจนถึงทางแยกถนนวิชัยคิงส์ งบประมาณ 1,210,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
14	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้ำ ถนน โสภพิทกษา งบประมาณ 2,562,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
15	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนปาดิน ซอย 4 งบประมาณ 1,953,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
16	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพระปกเกล้า ซอย 6 งบประมาณ 1,020,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
17	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเฉลิมพระรัตน์ ซอย 2 งบประมาณ 2,672,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง
18	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนพระปกเกล้า ซอย 12 งบประมาณ 2,073,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	30 มีค.63	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(ภพ.63 - พค.63)

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าจ้าง ที่คิดและเสียต่อสิ่ง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีอื่น	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนาม ในสัญญา (รับ/ส่งมอบ/ปี)	การส่งมอบ (รับ/ส่งมอบ/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินคงค้าง แผน (/)			
19	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนชุมชนพิพิธรัตน์ ซอย 9 เชื่อมซอย 12 งบประมาณ 1,865,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	3 มีค.63 (1ค.63)	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ ๓๐ มีค.๖๓)
20	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนหทัยศต ซอย 22 งบประมาณ 2,980,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
21	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราษฎร์สุทิศ งบประมาณ 3,080,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
22	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนป่าพร้าว ตั้งแต่ถนนช้างคชคามเข้าไปจนถึงถนนป่าพร้าว งบประมาณ 2,810,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง
23	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนศรีรัตนนา ซอย 2 งบประมาณ 2,058,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	30 มีค.63 (1ค.63)	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ ๓๐ มีค.๖๓)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(กพ.63 - พค.63)

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าจ้างที่ ซื้อและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						เงินในคาน	ไม่เงินในคาน	หมายเหตุ
			จำนวน	ราคา/ประเภท	ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ	เงิน	เงินออก			
ที่	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ราคา ราคา (รับ/เดือน/ปี)	ราคา (รับ/เดือน/ปี)	จำนวน (ส่งมอบ)	จำนวน (ส่งมอบ)	เงินในคาน แผน (/)	ไม่เงินในคาน แผน (/)		
24	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพาคอร์ท(สายลมจอย) งบประมาณ 1,420,000 บาท	1 รายการ	- (1ค.63)	- (รับ/เดือน/ปี)	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง	
25	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสีชมพูวงศ์ งบประมาณ 1,285,000 บาท	1 รายการ	25 กพ.63 (1ค.63)	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ ๒๐ มี.ค.๖๓)	
26	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนรัตนโกสินทร์ ซอย 1 งบประมาณ 4,260,000 บาท	1 รายการ	- (1ค.63)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง	
27	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนชุมชน 5 ชิมวา งบประมาณ 1,770,000 บาท	1 รายการ	- (1ค.63)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง	
28	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนอร่าม ซอย 4 งบประมาณ 2,117,000 บาท	1 รายการ	e-bidding 5 มี.ค.63 (1ค.63)	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประกาศผู้ชนะ TOR)	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(กพ.63 - พค.63)

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าคงที่ ที่ติดและสิ่งก่อสร้าง	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดโดย วิธี	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
							ประกาศสอบ	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออก งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินโอน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินโอน งบประมาณ (ล้านบาท)			
29	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง			ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนช้างเผือก ซอย 4 ขง งบประมาณ 1,510,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
30	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง			ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนมูลเมือง ซอย 9 งบประมาณ 1,866,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ประกาศสร้าง TOR)	
31	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง			ปรับปรุงทางเท้า ถนนราชมงคล งบประมาณ 2,412,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง	
32	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง			ปรับปรุงผิวจราจรถนนอาร์กีย์ (แอสฟัลท์ติกผสมยางพาราที่บริเวณทางเดิม) งบประมาณ 7,574,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง	
33	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง			ปรับปรุงทางเดินถนนห้วยแก้ว งบประมาณ 35,000,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง	
34	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง			ปรับปรุงทางเดินที่ถนนราชมงคลฯ ตลอดสาย งบประมาณ 3,500,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(กพ.63 - พค.63)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าซื้อที่ ซื้อและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน	จัดโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
7	แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,500 บาท	1 รายการ	e-bidding	18 มี.ค. 63 (4ค.63)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
8	แผนงานคนและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย ส่วนช่างสุขาภิบาล	ติดตั้งถังกลางท่อระบายน้ำและท่อรวบรวมน้ำเสีย ฝั่งตะกอนตก งบประมาณ 5,000,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (พค.62)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ	ปรับปรุงประตูหน้าต่างเมืองต้นเตี้ยกำแพงศิลา ถึงแก่งกู่เขื่อง งบประมาณ 4,400,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (พค.62)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
10	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ซื้อถาวรทุก (ซีซีล) แบบต้นเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน งบประมาณ 868,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	19 พย. 62 (พค.62)	28 มี.ค. 63 (60 วัน)	795,000	-	✓	-	
11	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนท่าแพ ซอย 2 งบประมาณ 1,444,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (4ค.63)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
12	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบ ระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายหลักการพิเศษ เชียงใหม่(ตั้งแต่ถนนใจแก้วถึงถนนมหาดล) งบประมาณ 8,100,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (4ค.63)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(กพ.63 - พค.63)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าซื้อที่ ชื่อและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เงินไปตาม แผน (/)	เงินไม่ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทียบ วิธี	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
35	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรทางเดินเท้า ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา(ตั้งแต่หน้าขนส่งถึงหน้าสนามกีฬา เทศบาล) งบประมาณ 1,995,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (นค.63)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
36	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงทางเดินเท้าถนนหัตถ์ศิษฐ์ (ตั้งแต่สุสานช้างเผือกถึงถนนตลาดชาลินทร์) งบประมาณ 2,634,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (นค.63)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
37	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระปกเกล้า (ตั้งแต่แยกกลางเวียงถึงประตูเชียงใหม่) งบประมาณ 2,309,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	21 นค.63 (นค.63)	1 พค.63	29 สค.63	1,600,000	-	✓	
38	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรถนนราชกาสิโน (ตั้งแต่ถนนศรีสุทโธถึงถนนบำรุงบุรี) งบประมาณ 4,256,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (นค.63)	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง
39	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรถนนวิมลสาย (ตั้งแต่ถนนราชเชียงใหม่ถึงถนนพิพิธเมศวร) งบประมาณ 2,792,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	16 นค.63 (นค.63)	31 มีค.63	29 กค.63	2,060,000	-	✓	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(กพ.63 - พค.63)

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าซื้อ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย	เงินไปตาม แผน (/)	เงินไม่ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทียบ ไว้	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (รับ/เดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือนปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือนปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				
40	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงคิงจวกรถถนนบำรุงบุรี (ตั้งแต่แจ้งปู่เชื้อจนถึงขณะตั้ง) งบประมาณ 5,279,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	23 มีค.63 (มีค.63)	18 มีค.63	กค.63	4,950,000	-	✓	-	
41	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงคิงจวกรถถนนช้างมอญ (ตั้งแต่ถนนชัยภูมิ ถึงถนนวิชัยกานนท์) งบประมาณ 2,670,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	23 มีค.63 (มีค.63)	20 พค.63	17 พย.63	1,820,000	-	✓	-	
42	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงคิงจวกรถถนนตรังวงศ์ (ตั้งแต่สุสานสี่แยกสี่ถึงถนนสุขุมวิทไฮเวย์ เสียงใหม่ - ล้างป่า) งบประมาณ 1,825,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	6 มีค.63 (มีค.63)	27 พค.63	25 สค.63	1,740,000	-	-	✓	
43	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงคิงจวกรถถนนช้างคลาน โรงแรม รติลลามาถึงทางลอคสะพานแม่ฟ้าหลวง งบประมาณ 1,498,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	10 มีค.63 (มีค.63)	20 มีค.63	18 มีย.63	1,470,000	-	-	✓	
44	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงคิงจวกรถถนนพัลลภคอมกรีตเดิมนำกลับมา ใช้ใหม่ ถนนรัศมีกสิกรรม (ตั้งแต่สะพาน ร.9 ถึง ถนนแก้ววชิรัส) งบประมาณ 7,196,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	- (มีค.63)	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(กพ.63 - พค.63)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าตัว ชนิดและลักษณะจ้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาย่อย วิธีซื้อ	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (รับ/เดือน/ปี)	ลงนาม สัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน จ่าย (ล้านบาท)	เงินออก จ่าย (ล้านบาท)	เงิน จ่าย (ล้านบาท)			
45	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ช่วยออกแบบและก่อสร้าง งบประมาณ 3,048,000 บาท	ปรับปรุงคิงจากราถถนนแก้ววรูฐู (ตั้งแต่แยกโรงเรียนปิ่นสักถึงสะพานนครพิงค์) งบประมาณ 3,048,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	15 มีค.63	18 มีค.63	16 กค.63	2,148,000	-	-	✓		
46	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ช่วยออกแบบและก่อสร้าง	ปรับปรุงคิงทางแอสฟัลท์คอนกรีตนำกลับมาใช้ใหม่ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ งบประมาณ 7,291,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	-	✓	หน่วยงานยังไม่ส่งเรื่อง	
47	แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน	โครงการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน อาคารเรียนหลังเดิมของโรงเรียนเทศบาล วัดศรีสุพรรณ งบประมาณ 6,436,200 บาท	1 รายการ	e-bidding	-	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างกำหนด ราคากลางในระบบ	
48	แผนงานการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน	ซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม จำนวน 13 รายการ งบประมาณ 1,500,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	15 พย.62	31 มีค.63	30 เม.ย.63	1,470,000	-	✓			
49	แผนงานบริหารทั่วไป งานสุขาภิบาล แขวงนครพิงค์	ปรับปรุงระบบเตาเผาไหม้มลพิษสุสานป่าตัน จำนวน 1 เตา งบประมาณ 2,200,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	11 ตค.62	6 ธค.62	4 กพ.63	2,192,000	-	-	✓		
50	แผนงานคณะและชุมชน งานช่าง แขวงทาวีล๊ะ	รถยกหนักชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 3,300,000 บาท	1 รายการ	e-bidding หน้าที่ 9	25 ธค.62 (มค.63)	-	-	-	-	-	✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

(กพ.63 - พค.63)

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าคงที่ ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาย วิธี	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
					ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา	ลงนาม ในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินยก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
51	แผนงานสาธารณสุข แขวงเมืองราย	ก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ไร้มลพิษ (บริเวณสุสานช้างกลางคต.) งบประมาณ 1,795,900 บาท	1 รายการ	e-bidding	22 มี.ย. 63 (พค.63)	-	-	-	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
52	แผนงานคนและชุมชน งานรักษาความสะอาด แขวงศรีวิชัย	ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน งบประมาณ 575,000 บาท	1 รายการ	e-bidding	20 กพ.63 (กพ.63)	30 เม.ย.63	29 มี.ย.63	438,000	-	-	✓	-	