

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลช้างม้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ .....๒๑..... เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๘ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๐๕๕๓๘๐๐๑๒๒๔ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๗/๑๗๑ หมู่ ๒ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวนางสาวกลิ่นมาลา ผายพันธ์ุ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายกิติพัฒน์ ศรีบุญปวน กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ชม.๐๑๕๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปนี้สัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อความตกลงร่วมกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสนามกีฬา ซอย ๑ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ จ.๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน แบ่งการชำระเงินเป็น ๓ งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

ข้อ ๒. เทศบาลนครเชียงใหม่ มีหนังสือที่ ชม ๕๒๐๐๒/๓๖๓๓ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งการเรียกค่าปรับและเร่งรัดดำเนินการ ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ค่าปรับ “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๖,๓๗๕.๐๐ บาท (หกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย..”

ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา และส่งมอบงานงวดที่ ๑-๒ และงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือที่ ETC ๙๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้รับจ้าง มีหนังสือที่ ETC ๓๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องขอขยายระยะเวลาช่วยเหลือในการงดหรือลดค่าปรับช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ และหนังสือที่ ETC ๔๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (Covid-๑๙) โดยแจ้งการก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบทางด้านขาดแคลนแรงงาน ทางด้านการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง ปัญหาการขนส่งสินค้าล่าช้า จึงขอใช้สิทธิ์พิจารณาอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐

ลงชื่อ.....

(นายอัศนี บูรณุปกรณ์)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

(นางสาวกลิ่นมาลา ผายพันธ์ุ)

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจสัญญา



และตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลง วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณี ข้อ ๑.๒.๑ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์ อยู่และสัญญา ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนด ส่งงานงวดเดียวหรือมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มี การตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าว มีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ และหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการ ได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒-ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑-ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มี การประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่า เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ไว้ เนื่องจากตามสัญญาจ้างที่ จ.๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นสัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลัง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ เนื่องด้วยมีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย เทศบาลฯ ยังไม่ได้ จ่ายเงินค่าจ้าง และ บริษัท เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ผู้รับจ้าง) ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง ดังนั้น กรณี ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ (ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑-๒ และงวด สุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ จึงได้ขอความเห็นไปยังงานนิติการ และงานนิติการ พิจารณาแล้วเห็นว่าความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจจ้างและ ผู้ควบคุมงาน เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ขอบตามนัยของ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๑ และหรือข้อ ๑.๒.๒

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงให้แก่ไขสัญญาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ โดยทำการแก้ไขในส่วนของ อัตราค่าปรับ ตามสัญญาข้อ ๑๗ ให้เป็นอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๑ วัน ซึ่งในการแก้ไขสัญญาดังกล่าวนี้ ไม่ทำให้ส่วนราชการต้องได้รับความเสียหาย หรือเสียประโยชน์แต่อย่างใด อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลง วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกนี้

ข้อ ๔. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึก

เอกสารต่อไปนี้นำมาแนบท้ายและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกนี้ และคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยตลอดด้วยดีทุกประการแล้ว

๔.๑ ผนวก ๑ สำเนาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง

จำนวน ๔ หน้า

โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสนามกีฬา ซอย ๑

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายอัสนี บุรณุปกรณ์)

ลงชื่อ.....A.....  
(นางสาวกัลลีนมาลา ผายพันธุ์)

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสัญญา



- ๔.๒ ผนวก ๒ สำเนาส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้ งวดที่ ๑-๒ และงวดสุดท้าย จำนวน ๓ หน้า  
ที่ ETC ๙๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ๔.๓ ผนวก ๓ สำเนาขอขยายระยะเวลาช่วยเหลือในการงดหรือลดค่าปรับ จำนวน ๖ หน้า  
ช่วงแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ที่ ชม ๕๒๐๐๓.๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ๔.๔ ผนวก ๔ สำเนาขอพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วง จำนวน ๑ หน้า  
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  
ที่ ETC ๔๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ๔.๕ ผนวก ๕ สำเนาขอขยายระยะเวลาช่วยเหลือในการงดหรือลดค่าปรับ จำนวน ๑ หน้า  
ช่วงแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด  
๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  
ที่ ETC ๓๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ๔.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับและเร่งรัดดำเนินการ จำนวน ๑ หน้า  
ที่ ชม ๕๒๐๐๒/๓๖๓๓ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
- ๔.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ เรื่อง จำนวน ๒ หน้า  
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของ  
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย  
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค  
(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
- ๔.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลง จำนวน ๔ หน้า  
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ  
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ  
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



(นายอัสนี บุรณุปกรณ์)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

A.

(นางสาวกัลณมาลา ผายพันธุ์)



ลงชื่อ.....




ผู้ตรวจสัญญา

ข้อ ๕. หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือจากข้อตกลงตามบันทึกนี้ คู่สัญญายังคงใช้สัญญา  
จ้าง เลขที่ จ.๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ใช้บังคับต่อไป และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้าง  
ดังกล่าวทุกประการ

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายอัสนี บูรณุปกรณ์)  
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่



ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับจ้าง  
(นางสาวกลินมาลา ผายพันธ์)  
ในนาม บริษัท เอกวิททรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นายเอกพันธ์ พรหมประสิทธิ์)

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นายกิติกร โตคณิตชาติ)

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
(นางลัดดา ไชยวงศ์)

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ตรวจสัญญา