

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลช้างม้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ โดย นายอัสนี บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๒๙ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๐๓๕๒๙๐๐๑๔๘๗ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๒ ถนนมหิตล ซอย ๑ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวชนมณีภา นันตา ผู้รับมอบอำนาจจาก นายสุรพล บุญยืน หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ชม.๐๐๖๐๑๙ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อความตกลงร่วมกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนป่าตัน ซอย ๕ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ จ.๙๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๑๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน แบ่งการชำระเงินเป็น ๓ งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

ข้อ ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลา (เนื่องจากท่อการประปาส่วนภูมิภาคตรงตามแนวรางระบายน้ำ ค.ส.ล.) โดยขอทำการสงวนสิทธิ์ขยายเวลาอันเนื่องมาจากพื้นที่โครงการก่อสร้างในแนวเขตทำรางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. นั้น ทับตรงกับแนวท่อของการประปาส่วนภูมิภาค โดยเป็นท่อ HDPE ขนาด ๑๖๐ mm. ในตลอดทั้งโครงการทำให้ทางต่างๆ ต้องทำการขุดพื้นที่เปิดกว้างและทำการขุดขอบท่อ HDPE ด้วยแรงงานคน เพื่อทำการย้ายแนวท่อประปาเดิมก่อน ทางต่างๆ จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ต่อไปได้ ซึ่งด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทางต่างๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลา เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น แจ้งขอทำการสงวนสิทธิ์ขยายเวลาอันเนื่องมาจากพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนป่าตัน ซอย ๕ ขุดพบท่อของการประปาส่วนภูมิภาค ต้องทำการย้ายแนวท่อประปาเดิมก่อน จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ต่อไปได้ ซึ่งด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทางต่างๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลาเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นั้น

กรณีท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคกีดขวางการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ อันจะสามารถทำการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาได้ โดยข้อเท็จจริงว่าในขณะนั้น มีการประสานการประปาส่วนภูมิภาค ทำการขยับแนวท่อประปาเดิมและต่อประสานแนวท่อประปาใหม่ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ สัปดาห์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นธรรมต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น ผู้รับจ้าง จึงเห็นควรได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลาก่อสร้างอีก ๑๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา

ลงชื่อ.....
(นายอัสนี บุรณุปกรณ์)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....
(นางสาวชนมณีภา นันตา)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสัญญา

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงให้แก่ใช้สัญญาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ โดยให้ได้รับสิทธิการขยายระยะเวลาก่อสร้างอีก ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นวันสิ้นสุดสัญญา

ข้อ ๔. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึก

เอกสารต่อไปนี้นำมาแนบท้ายและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกนี้ และคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดด้วยดีทุกประการแล้ว

- | | |
|--|--------------|
| ๔.๑ ผนวก ๑ สำเนามติที่ประชุมโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อม
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนป่าต้น ซอย ๕ | จำนวน ๒ หน้า |
| ๔.๒ ผนวก ๒ สำเนารูปถ่ายโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อม
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนป่าต้น ซอย ๕ | จำนวน ๒ หน้า |
| ๔.๓ ผนวก ๓ สำเนาขอสงวนสิทธิขยายเวลา (เนื่องจากท่อการประปา
ส่วนภูมิภาคตรงตามแนววางระบายน้ำ ค.ส.ล.) | จำนวน ๒ หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๕. หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือจากข้อตกลงตามบันทึกนี้ คู่สัญญายังคงใช้สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๙๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ใช้บังคับต่อไป และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างดังกล่าวทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายอัศนี บุรณุปกรณ์)

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นางสาวชนมณีภา นันทา)

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น
ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ พยาน

(นายเอกพันธ์ พรหมประสิทธิ์)

ลงชื่อ พยาน

(นายกิติกร เตจคณิตชาติ)

ลงชื่อ พยาน

(นางลัดดา ไชยวงศ์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสัญญา